

Scuola Primaria “Pertini” (I.C. 2 - Saval - Parona)

Manutenzione straordinaria per la bonifica della copertura in cemento-amianto

Importo: € 192.866,00

Intervento eseguito:

inizio giugno – fine agosto 2011

Principali opere eseguite:

- rimozione della copertura esistente contenente fibre di amianto; bonifica e pulizia della struttura sottostante;
- posa di nuova copertura in lastre nervate in lamiera di alluminio opportunamente fissate al piano di appoggio e sostituzione della lattoneria;
- sostituzione delle guaine impermeabilizzanti di alcune parti di copertura attualmente in stato di degrado.

